

ACTA Reunión del Comité de impulso de la EDUSI para el Seguimiento de EidusCoruña.

Fecha: 04/12/2020

Lugar: Salón Abelenda – Palacio de María Pita

❖ **Personas convocadas:**

1. Conc. de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad: Juan M. Díaz Villoslada
2. Coord. General Municipal y Director del Área de Alcaldía: Santiago Roura Gómez
3. Dir. Infraestructura y Movilidad: Elvira Quintairos Lorenzo
4. Dir. Área Empleo: Emilio Lesta Casal
5. Dir. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Jesús Fernández Díez
6. Jef. Servicio Innovación y Desarrollo Tecnológico: José M^a Ares Abalo

❖ **Asistentes:** 6.

❖ **Ausentes:** Ninguno.

Orden del día:

1. Estudio del informe elaborado por el Coordinador de la UdG y presentado por el Director de la UdG EDUSI de A Coruña con firma de 1 de diciembre del presente.
2. Estado de situación de los proyectos respecto de su licitación.
3. Buenas prácticas.

Se inicia la reunión a las 12:55h.

Resumen de lo tratado:

1. Estudio del informe.

Se destaca que ahora los informes incluyen información adicional relativa al estado de contratación, lo que facilita el seguimiento.

Se comenta estancamiento en la ejecución y se explica cambio metodológico, así como los retrocesos en los indicadores de avance.

El gran retroceso de OT2 viene derivado del error presupuestario que afecta a las LA9 y LA21, lo que deja en el aire una operación pendiente (OP 9.3) que luego se comentará en el apartado correspondiente.

Se comentan las operaciones señaladas en rojo de los cuadros de las páginas 4 y 5.

Preocupan las modificaciones presupuestarias necesarias para acometer la LA5 (op 5.1 y op 5.2).

2. Grado de avance de los proyectos.

Se pone el foco en la necesidad de definir una nueva actuación (LA 9.3), por importe de 597.000 euros, y hacerlo a la mayor brevedad posible. Se traslada que desde el Servicio de Movilidad ya se está trabajando en un documento borrador con varias iniciativas que apliquen tecnología a la mejora de la movilidad para colectivos de mayores y discapacitados. Antes de que termine el año se presentarán.

Se hace repaso de la situación de bloqueo de otros dos proyectos: monitorización energética en los barrios (pendiente de plan director) y marquesinas del transporte urbano (faltan algunos detalles para poder avanzar).

La humanización del paseo marítimo y las actuaciones medioambientales de La Grela suman entre los dos 3.104.000 euros, por lo que se necesita de impulso de la organización para desbloquearlos.

3. Compromisos de ejecución.

Se continua con los compromisos que el Ayuntamiento había planteado al OIG/AG en febrero de 2020.

La previsión de 8,2M€ de ejecución (es decir, con solicitudes de pago presentadas) no se han cumplido. En gasto contratado se ha cumplido el objetivo del 50%. Todavía hay EDIs sin presentar por valor de 4M€. Se acuerda impulsar y mover con urgencia este último apartado, dada la importante cuantía.

Dentro del Anexo III se repasan proyectos en función de los servicios responsables de su ejecución. Lo más destacable:

- Replantear LA_21.1. Gobierno Abierto y Servicios Públicos Electrónicos (se estudia la realización de la App Ciudadana por importe de 115.000 euros, con lo que se terminaría la financiación).
- Monitorización Energética
- Marquesinas
- Actuaciones en La Grela.
- Jardín de San Carlos.

4. Presupuestos prorrogados.

Se analiza el impacto que puede tener en el avance de los proyectos la no aprobación del presupuesto de 2021 (presupuesto prorrogado).

5. Buenas prácticas.

Se revisan los proyectos seleccionado como buenas prácticas y las acciones de comunicación.

Finaliza la reunión a las 14:30 h